

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年11月

(2) 評価の方法

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行い、その結果として事後評価を市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について、計画どおり実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

地震防災上危険性の高い中央市立豊富小学校の校舎の改築を実施し、防災機能の強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

田富・玉穂中学校の2校へ空調設備を設置し、快適な教育環境を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

学校給食を単独を含む施設で賄っていたが、老朽化した施設を1箇所にとりこめ、ドライシステムによる改築を行い、安全な学校給食を実施することが可能となった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
中央市学校給食センター(Ⅱ期)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H30.6～R1.6	H31.3.22		
中央市学校給食センター(Ⅱ期)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H30.6～R1.6	H31.3.22		
中央市学校給食センター(Ⅲ期)	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	H30.6～R1.6	R1.6.28		
中央市学校給食センター(Ⅲ期)	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	H30.6～R1.6	R1.6.28		
豊富小学校(Ⅰ期)	(2)	01	(財)地震改築	校	R	R1.7～R3.2	R3.1.20	R2.1.23とりこわし完了	
豊富小学校(Ⅱ期)	(2)	01	(財)地震改築	校	R	R1.7～R3.2	R3.1.20	R2.1.23とりこわし完了	
玉穂中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.2～R3.3	R3.9.30		
田富中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.2～R3.3	R3.9.30		